

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по подготовительным работам для выполнения пусконаладки
оборудования ВЧ связи

1. Общие положения:

- 1.1 Договор № _____ от _____
- 1.2 Объекты, на которых должна быть выполнена пусконаладка:

1) -
2) -
3) -
4) -

2. Статус подготовительных работ по оборудованию ВЧ обработки и присоединения:

		ДА	НЕТ
2.1.1	Используется существующее оборудование ВЧ обработки и присоединения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.2	Проверены параметры существующих конденсаторов связи или емкостных ТН	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.3	Проверены параметры существующих ВЧ заградителей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.4	Проверены параметры существующих фильтров присоединения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.5	Проверены параметры существующих ВЧ кабелей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.6	Проверены параметры существующих разделительных фильтров (если используются)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.1	Устанавливается новое оборудование ВЧ обработки и присоединения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.2	Установлены конденсаторы связи (или емкостные ТН)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.3	Силовые кабели от конденсаторов связи (или емкостных ТН) подключены к ВЛ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.4	Установлены ВЧ заградители	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.5	Силовые кабели от ВЧ заградителей подключены к ВЛ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.6	Установлены фильтры присоединения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.7	Фильтры присоединения подключены к конденсаторам связи (или емкостным ТН)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.8	Выполнено заземление фильтров присоединения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.9	Проложены ВЧ кабели от фильтров присоединения в шкафы с оборудованием ВЧ связи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.10	Подключены ВЧ кабели к фильтрам присоединения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.11	Разделительные фильтры (если используются) смонтированы и подключены к ВЧ кабелям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	ВЧ заградители на отпайках ЛЭП (если используются) проверены, подвешены и подключены	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Оборудование ВЧ обработки и присоединения на ВЧ обходах (если используется) проверено, смонтировано и подключено	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Статус подготовительных работ по оборудованию ВЧ связи:

		ДА	НЕТ
3.1	Шкафы с оборудованием ВЧ связи установлены на окончательных позициях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Существуют расхождения между реальными и указанными в проектной документации местами установки шкафов с оборудованием ВЧ связи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Выполнено заземление всех шкафов с оборудованием ВЧ связи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Кабели питания основного ввода проложены и подключены в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Кабели питания резервного ввода проложены и подключены в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6.1	Оборудование РЗА (если используется) готово для проведения комплексного тестирования приема/передачи команд между объектами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6.2	Выполнен монтаж кабелей подключения команд оборудования РЗА в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.1	Оборудование АТС (если используется) готово для проведения комплексного тестирования каналов телефонной связи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.7.2	Выполнен монтаж кабелей подключения оборудования АТС в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.1	Оборудование передачи данных (если используется) готово для проведения комплексного тестирования каналов передачи данных	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.2	Выполнен монтаж кабелей подключения оборудования передачи данных в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Поддержка при выполнении работ:

		ДА	НЕТ
4.1	Будет предоставлен транспорт для доставки командированного персонала из аэропорта/ЖД вокзала в пункт назначения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Будет предоставлен транспорт для передвижения между объектами, на которых будет выполняться пусконаладка оборудования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Должность	ФИО	Организация	Дата	Подпись