

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по подготовительным работам для выполнения пусконаладки
оборудования ЦСПИ

1. Общие положения

1.1 Договор № _____ от _____

1.2 Объекты, на которых должна быть выполнена пусконаладка:

1) -	
2) -	
3) -	
4) -	

2. Статус подготовительных работ

		ДА	НЕТ
2.1	Помещения для установки телекоммуникационных шкафов с оборудованием ЦСПИ готовы для функционирования оборудования (обеспечены необходимые условия: температурный режим, влажность, освещение и прочие)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Телекоммуникационный шкаф с оборудованием ЦСПИ установлен на окончательной позиции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Существуют расхождения между реальными и указанными в проектной документации местами установки телекоммуникационных шкафов с оборудованием ЦСПИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Кабели питания основного ввода проложены и подключены в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Кабели питания резервного ввода проложены и подключены в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Шина заземления телекоммуникационного шкафа соединена с контуром заземления на каждом объекте установки оборудования ЦСПИ в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Оптический кабель смонтирован на каждом участке и выведен на оптический кросс на каждом объекте сети (для выполнения пусконаладки потребуется схема соответствия портов оптического кросса для каждого объекта сети)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8	Оптические патчкорды проложены от оборудования ЦСПИ до оптических кроссов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	Магистральное оборудование SDH (либо DWDM) смонтировано и находится в рабочем состоянии (если используется)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	Оптические патчкорды проложены от оборудования ЦСПИ до магистрального оборудования SDH (либо DWDM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.11	Пусконаладка магистрального оборудования SDH (либо DWDM) выполняется одновременно с пусконаладкой оборудования ЦСПИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.12	Требуется внешняя синхронизация от источника синхронизации в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.13	Организовано соединение источника синхронизации с оборудованием ЦСПИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.14	Выполнено подключение оконечного (абонентского) оборудования к оборудованию ЦСПИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Поддержка при выполнении работ

		ДА	НЕТ
3.1	Будет предоставлен транспорт для доставки командированного персонала из аэропорта/ЖД вокзала в пункт назначения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Будет предоставлен транспорт для передвижения между объектами, на которых будет выполняться пусконаладка оборудования ЦСПИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Должность	ФИО	Организация	Дата	Подпись