

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

**по подготовительным работам для выполнения пусконаладки
оборудования маршрутизации и коммутации**

1. Общие положения

1.1 Договор № _____ от _____

1.2 Объекты, на которых должна быть выполнена пусконаладка:

1) -	
2) -	
3) -	
4) -	

2. Статус подготовительных работ

		ДА	НЕТ
2.1	Оборудование смонтировано на месте установки в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Кабели питания основного ввода проложены и подключены в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Кабели питания резервного ввода проложены и подключены в соответствии с проектной документацией	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4.1	Оптический кабель смонтирован на каждом участке и выведен на оптический кросс на каждом объекте сети (в случае использования транспортного оборудования маршрутизации и коммутации)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4.2	Оптические патчкорды проложены от оборудования маршрутизации и коммутации до оптических кроссов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.1	Магистральное оборудование SDH (либо DWDM) смонтировано и находится в рабочем состоянии (если используется)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.2	Оптические и/или электрические патчкорды проложены от оборудования маршрутизации и коммутации до магистрального оборудования SDH (либо DWDM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.3	Выполнена организация канала передачи данных через магистральное оборудование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.4	Пусконаладка магистрального оборудования SDH (либо DWDM) выполняется одновременно с пусконаладкой оборудования маршрутизации и коммутации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6.1	Аппаратура ЦСПИ абонентского доступа смонтирована и находится в рабочем состоянии (если используется)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6.2	Оптические и/или электрические патчкорды проложены от оборудования маршрутизации и коммутации до аппаратуры ЦСПИ абонентского доступа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6.3	Выполнена организация канала передачи данных через аппаратуру ЦСПИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6.4	Пусконаладка аппаратуры ЦСПИ абонентского доступа выполняется одновременно с пусконаладкой оборудования маршрутизации и коммутации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Выполнено подключение оконечного (абонентского) оборудования к оборудованию маршрутизации и коммутации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Поддержка при выполнении работ

		ДА	НЕТ
3.1	Будет предоставлен транспорт для доставки командированного персонала из аэропорта/ЖД вокзала в пункт назначения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Будет предоставлен транспорт для передвижения между объектами, на которых будет выполняться пусконаладка оборудования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Должность	ФИО	Организация	Дата	Подпись